

別紙

1 事業評価総括表

(単位:円)

番号	措置名	補助事業の名称	補助事業者名又は 間接補助事業者名	補助事業に 要した経費	補助金充当額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は 維持運営等措置	下山地区(グリーンハイツ)上 水道管布設替工事	京丹波町	26,303,200	4,400,000	

2 事業評価個表

番号	措置名	補助事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	下山地区(グリーンハイツ)上水道管布設替工事				
補助事業者名又は間接補助事業者名		京丹波町				
補助事業実施場所		京都府船井郡京丹波町下山地内				
補助事業の概要		管路の更新及び管路耐震化を推進し、災害に強い管路構築と、水道水の安定供給を図る。 配水管 PEΦ100 L=20.4m PEΦ75 L=393.1m PEΦ50 L=1.6m 排水管 HIVPΦ50 L=1.5m 舗装本復旧工 A=1,070㎡				
補助事業に係る主要政策・施策と目標		京丹波町総合計画 基本方針:豊かな自然と調和する便利で快適なまちづくり (施策分野:水資源・上水道 施策方向:水の安定供給) ・目標:水道施設耐震化率(H27年度～R4年度) 現状 12.37%(R2年度) 最終目標 11.70%(R4年度)				
事業開始年度		令和3年度	事業終了年度		令和3年度	
事業期間の設定理由		京丹波町総合計画				
補助事業の成果目標及び成果実績		定量的な成果目標	成果指標	単位	評価年度 令和3年度	
		管路耐震化完了延長	耐震化完了割合	成果実績	%	13.56
			耐震化完了数÷	目標値	%	12.87
			11.931(目標数)×	達成度	%	159
		評価年度の設定理由				
		令和4年度				
		補助事業の定性的な成果及び評価				
		-				
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						

補助事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	3年度	年度	年度	
	下山地区(グリーンハイツ)上水道管布設替 L=416.6m		活動実績	m	416.6		
			活動見込	m	411.3		
		達成度	%	101.3			
補助事業の総事業費等	3年度	年度	年度	備考			
総事業費	26,303,200						
補助金充当額	4,400,000						
補助事業の契約の概要							
	契約の目的	契約の方法等	契約の相手方		契約金額		
	水道工事	一般競争入札	株式会社 小南興業		26,303,200		
	計					26,303,200	
補助事業の担当課室	上下水道課						
補助事業の評価課室	上下水道課						