

## 別紙

## 1 事業評価総括表

(単位:円)

番号	措置名	補助事業の名称	補助事業者名又は 間接補助事業者名	補助事業に 要した経費	補助金充当額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は 維持運営等措置	町道黒田峠線(第2工区) 舗装工事	京丹波町	7,331,040	4,400,000	

注 事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けてください。

2 事業評価個表

番号	措置名	補助事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道黒田峠線(第2工区)舗装工事			
補助事業者名又は間接補助事業者名		京丹波町			
補助事業実施場所	京丹波町 市場 地内				
補助事業の概要	舗装及び排水路劣化の著しい路線の修繕工事を実施し、地元住民及び通行者の安全確保を図る。 ・工事延長 L=117m ・As舗装工 A=508m <sup>2</sup> ・側溝工 L=123m ・柵工 N=3箇所 ・構造物取壊し工 1式				
補助事業に係る主要政策・施策と目標	京丹波町公共施設等総合管理計画に基づき 住民の生活道路である町道を整備し、交通の安全と生活環境の改善を図る。 ・目標:町道黒田峠線の修繕工事 現状 60% 工事延長176m(平成29年度) 最終目標 100% 工事延長113m(平成30年度)				
事業開始年度	平成30年度	事業終了年度	平成30年度		
事業期間の設定理由	京丹波町公共施設等総合管理計画				
補助事業の成果目標及び成果実績	定量的な成果目標	成果指標		単位	評価年度 平成31年度
	町道黒田峠線の修繕延長113m	修繕完了割合 修繕完了数÷113 (目標数)×100	成果実績	km	117m
			目標値	km	113m
			達成度	%	103%
	評価年度の設定理由				
	事業実施翌年度に評価を実施。				
	補助事業の定性的な成果及び評価				
	—				
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無					

補助事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	30年度	年度	年度	
	町道黒田峠線の修繕 L=117m		活動実績	m	117		
			活動見込	m	113		
			達成度	%	103		
補助事業の総事業費等	30年度	年度	年度	備考			
総事業費	7,331,040						
補助金充当額	4,400,000						
補助事業の契約の概要							
	契約の目的	契約の方法等	契約の相手方			契約金額	
	道路工事	一般競争入札	あけぼの建設株式会社			7,331,040	
	計					7,331,040	
補助事業の担当課室	土木建築課						
補助事業の評価課室	土木建築課						