

## 質問回答書

平成22年9月21日

工事番号	22-A18D
工事名	都市公園事業 須知公園整備工事(その1)
工事場所	京都府船井郡京丹波町須知地内

No	質問箇所	質問内容	回答
1	仮設道路工	敷鉄板賃料の期間は、何日ですか？ または、対象工種は、何ですか？	敷鉄板は、48日間としています。 対象工種は、植栽工全般としています。
2	DOキャップ	2、3号仕訳表のDOキャップについて、22、24号仕訳表は、労務歩掛ですか？材料費ですか？	22、24号仕訳表は、他の単価にリンクしておりません。2号仕訳表のDOキャップについては、製品単価が入ります。他の樹種についても同様です。DOキャップの設置手間については、DOパイプの設置手間に含まれます。なお、22-A19D 須知公園整備工事(その2)についても同様です。
3	ネットフェンス	ネットフェンスの金網規格は、何ですか？	ネットフェンスの金網規格は、「Φ2.6×40mmスプリングネット400g亜鉛めっきハガネ鉄線」としています。
4	張芝工	16号仕訳表 張芝工の単価資料基は何ですか？	市販の単価資料により計上しています。 (ベタ張、(目土)購入土共)
5	二脚鳥居支柱	5号仕訳表 二脚鳥居支柱野杉丸太規格の長さ1.8m×末口3.0の製品は何ですか？	CUAZ-2 又は ACQ加圧注入 処理された製品としています。